

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ**

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 2
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 55**

Στην Ερμούπολη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σήμερα 23/2/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σε νόμιμη απαρτία συγκροτημένο ύστερα από την αριθ. πρωτ. 481 / 19/2/2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημητρίου Κοσμά με παρουσία των:

Παρόντες

Βακόνδιος Φραγκίσκος, Βρεττός Στέφανος, Γκίζης Ιάκωβος Λ/ρχης Σύρου, Κανάκης Γεώργιος, Κοσμάς Δημήτριος, Λαρεντζάκης Γεώργιος, Μηλιός Γεώργιος, Παούρης Νικόλαος, Φίλιππα Ιωάννα

Απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν οι

Βασάλος Ιωάννης, Ζουλός Νικόλαος, Καρακατσάνης Γεώργιος, Προκοπίου Φλώρα, Σκιαδά Αννα, Χρυσολωράς Θεόδωρος

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου Επισκευή ράμπας ανέλκυσης σκαφών στη περιοχή Φάμπρικα ν.Σύρου

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Συμβουλίου την από 15/2/2016 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τ.Υ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι :

Θέτουμε υπόψη σας την με Α.Π.397/10-02-2016 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος με την οποία ζητά παράταση **εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών** δηλαδή από τις 12-02-2016 (λήξη 2^{ης} παράτασης) έως και τις 12-04-2016. **Η Υπηρεσία εισηγείται για παράταση εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών** δηλαδή από τις 12-02-2016 (λήξη 2^{ης} παράτασης) έως και τις 12-04-2016 και παρακαλούμε να γνωμοδοτήσετε σχετικά αφού λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1/ Προϋπολογισμός έργου : **7.870,60 €** (με ΦΠΑ 16%)

2/ Με την με αρ.181/2015 απόφαση του Δ.Σ.του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης του έργου του θέματος.

3/ Απόφαση Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου με θέμα ανάθεση έργου "Επισκευή ράμπας ανέλκυσης σκαφών στη περιοχή Φάμπρικα Ν.Σύρου" αρ.Απόφασης **282/2015 (ΑΔΑ:6ΓΘΥΟΡΝ0-ΓΡΑ)** και την με αρ.Πρωτ.57930/27-08-2015 απόφασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (**ΑΔΑ: 6ΠΒΖΟΡ11-717**)περί επικύρωσης της νομιμότητας της με αρ.282/2015 απόφασης του Δ.Σ.του Δ.Λ.Τ.Σ.

4/ Ημ/νία υπογραφής Συμφωνητικού: 16-09-2015 (**15ΣΥΜΝ802067264/-09-21**)

5/Ανάδοχος: ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ-ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ-ΚΟΥΤΑΒΑΣ Ο.Ε.

6/Ποσό Συμφωνητικού : **7.870,60 €** (με ΦΠΑ 16%)

7/Συμβατική προθεσμία: **Τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών**

8/Με την με αρ.446/2015 Απόφαση Δ.Λ.Τ.Σ.δόθηκε 1^η παράταση εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών μέχρι και την 14-12-2015

9/Με την με αρ.481/2015 Απόφαση Δ.Λ.Τ.Σ. δόθηκε 2^η παράταση εξήντα (60)ημερολογιακών ημερών μέχρι και την 12-02-2016

II.ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:

Συγκεκριμένα ο ανάδοχος αιτείται να δοθεί παράταση μέχρι τις 15-04-2016 δηλαδή για εξήντα τρεις (63) ημερολογιακές ημέρες,λόγω της μη έγκαιρης λήψης των απαραίτητων αδειών απο το ΥΕΝ, χωρίς ευθύνη του Αναδόχου (η αίτηση για την λήψη της σχετικής άδειας από το Δ.Λ.Τ.Σ. έγινε εγκαίρως).Λόγω της μη έγκαιρης λήψης της σχετικής άδειας το έργο δεν μπορεί να ξεκινήσει.

III. ΑΠΟΨΕΙΣ Δ/ΝΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η παράταση προθεσμίας για το έργο διέπεται από το άρθρο **36** του **Π.Δ.609/85** και από το άρθρο **5** του **Ν.1418/84** όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μέχρι σήμερα με το **Ν.2229/94** και το **Ν.3669/2008** και ειδικότερα το **άρθρο 48**

Ο Ανάδοχος έχει κάνει αίτημα παράτασης συμβατικού χρόνου περαίωσης μέχρι την 15-04-2016 δηλαδή για εξήντα τρεις (63) ημερολογιακές ημέρες.Η Δ/νουσα υπηρεσία αναφέρει ότι λόγω της μη έγκαιρης λήψης της σχετικής άδειας από το Υ.Ε.Ν.(η αίτηση για την λήψη της σχετικής άδειας από το Δ.Λ.Τ.Σ.έγινε εγκαίρως) και ύστερα από τα πιο πάνω

Εισηγούμαστε

να δοθεί στον ανάδοχο παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και τις 12-04-2016 δηλαδή για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.Καθώς η παραπάνω καθυστέρηση συνιστά ανώτερη βία και εμπόδισε την έναρξη των εργασιών εντός του προβλεπόμενου χρόνου της σύμβασης.

Ο Επιβλέπων Μηχανικός

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δ.Υ. Δ.Λ.Τ.Σ.

Γεώργιος Μανωλάς
Μηχανικός Δομικών Έργων ΤΕ

Παναγιώτης Καρακατσάνης
Αρχιτέκτων-Μηχανικός

Συνημμένα: αίτηση του αναδόχου με
Α.Π.397/10-02-2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη :

- 1) Το Π.Δ.131/6-6-01 (ΦΕΚ Α 113) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων στους Δήμους Ανω Σύρου, Ερμούπολης, Κέας,Κύθνου, Ποσειδωνίας και Σερίφου»
- 2) Τον Κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (απόφαση ΔΣ 70/30-4-2007/ έγκριση Δήμου Ερμούπολης απόφαση 165/11-6-2007)
- 3) Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α!/114/2006) «Ο ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ»
- 4) Το άρθρο 1 παράγραφο 29 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ &7Α!/07.06.2010)
« Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

- Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- 5) Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Π.Δ.609/85 και του άρθρου 5 του Ν.1418/84 όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μέχρι σήμερα με τον Ν.2229/94 και το Ν.3669/2008 και ειδικότερα το άρθρο 48.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή ράμπας ανέλκυσης σκαφών στη περιοχή Φάμπρικα Ν.Σύρου» στην ανάδοχο ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ-ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ-ΚΟΥΤΑΒΑΣ Ο.Ε. έως 12/04/2016,για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Βακόνδιος Φραγκίσκος

Βρεττός Στέφανος

Γκίζης Ιάκωβος

Κανάκης Γεώργιος

Λαρεντζάκης Γεώργιος

Παούρης Νικόλαος

Φίλιππα Ιωάννα