

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 14
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 221

Στην Ερμούπολη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σήμερα 18/10/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σε νόμιμη απαρτία συγκροτημένο ύστερα από την αριθ. πρωτ. 2815 /17/10/2017 τηλεφωνική λόγω του επείγοντος πρόσκληση του Προέδρου του Δημητρίου Κοσμά με παρουσία των:

Παρόντες

Βαμβακούσης Ιωάννης Υπολιμενάρχης Σύρου αναπληρωματικό μέλος του Γκίζη Ιάκωβου Λιμενάρχη Σύρου, Βρεττός Στέφανος, Κανάκης Γεώργιος, Καρακατσάνης Γεώργιος, Κοσμάς Δημήτριος, Μηλιός Γεώργιος, Παούρης Νικόλαος, Πρίντεζης Γουλιέλμος, Προκοπίου Φλώρα, Φίλιππα Ιωάννα

Απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν οι :

Βασάλος Ιωάννης, Ζουλός Νικόλαος, Λαρεντζάκης Γεώργιος, Σκιαδά Άννα, Χρυσολωράς Θεόδωρος

Πρίν την έναρξη της συνεδρίασης το Συμβούλιο αποφάνθηκε ομόφωνα για το επείγον της συνεδρίασης και την συζήτηση όλων των θεμάτων που αναφέρονται στην πρόσκληση, προκειμένου να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι διαδικασίες διότι το έργο συγχρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΠΔΕ έτους 2016, διότι έχει παρέλθει το διάστημα λήξης της σύμβασης του έργου και πρέπει να προχωρήσουν άμεσα οι εγκρίσεις των δαπανών για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου Ανάπλαση προβλήτας Φοίνικα

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. 2823/17.10.2017 εισήγηση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι :

ΘΕΜΑ : Χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Ανάπλαση προβλήτας Φοίνικα»

Η Υπηρεσία εισηγείται όπως δοθεί, 2η παράταση προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου «Ανάπλαση προβλήτας Φοίνικα» **κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες** δηλαδή από τις **9-10-2017 (λήξη περαιώσεως 1ης παράτασης) έως και τις 10-12-2017** και παρακαλούμε να γνωμοδοτήσετε σχετικά αφού λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα :

Ι ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

1/ Προϋπολογισμός έργου 124.000,00 € (με ΦΠΑ 24%),
2/ Απόφαση Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου περί έγκρισης πρακτικών Δημοπρασίας κατακύρωσης σύμβασης έργου Ανάπλαση προβλήτας Φοίνικα Σύρου με αρ.39/2017 (ΑΔΑ : ΨΒΤΑΟΡΝ0-Ι65) και την με αρ.Πρωτ.23674/24-04-2017 απόφασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ : 7Ζ45ΟΡ1Ι-ΒΘΩ) περί επικύρωσης της νομιμότητας της με αρ.39/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Σ.,

- 3/ Ημ/νία υπογραφής Συμφωνητικού : 09-05-2017 (17SYMV000157699),
 4/ Ανάδοχος : ERGOLAND Ε.Π.Ε.
 5/ Ποσό Συμφωνητικού : 97.986,03 € (με ΦΠΑ 24% και μέση τεκμαρτή έκπτωση 21%),
 6/ Συμβατική προθεσμία : Τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως 10-09-2017
 7/ 1η Παράταση : Ένας (1) μήνας, ήτοι έως 10-10-2017

II ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ :

Αντικείμενο της παρούσης εισήγησης είναι η χορήγησης 2ης παράτασης, συνολικής προθεσμίας για την περαίωσης της εργολαβίας του θέματος κατά εξήντα **(60) ημερολογιακές ημέρες, από τις 10-10-2017** (λήξη περαίωσης 1ης παράτασης προθεσμίας) **έως και τις 11/12/2017.**

III ΑΠΟΨΕΙΣ Δ/ΝΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η παράταση προθεσμίας για το έργο του θέματος, διέπεται από το άρθρο **147 παρ.8 του Ν.4412/2016.**

Επειδή :

- 1) η Υπηρεσία έχει καταθέσει την με αρ.Πρωτ.2653/28-9-2017 αίτηση προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων για χορήγηση σύμφωνης γνώμης, **σχετικά με το 1ο ΠΚΤΜΝΕ, τη χρήση των επί ελάσσον δαπανών του 1ου ΑΠΕ και τη σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης** (σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν.1412/2016) του έργου του θέματος, η οποία ακόμα δεν έχει εξεταστεί και ούτε έχει οριστεί ημερομηνία συνεδρίασης,
- 2) κατόπιν εγκρίσεως του ΑΠΕ, δίνεται στον ανάδοχο εύλογο χρονικό διάστημα για την εκτέλεση των επιπλέον εργασιών,
- 3) η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά σε καταστάσεις οι οποίες ήταν αδύνατο να προβλεφθούν κατά τη σύνταξη του χρονοδιαγράμματος

Εισηγούμαστε

να δοθεί στον ανάδοχο 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου "με αναθεώρηση" κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 11-12-2017, καθώς η καθυστέρηση του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Οι Επιβλέποντες Μηχανικοί

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δ.Υ. Δ.Λ.Τ.Σ.

Ελεάνα Σαμουτζάκη Γεώργιος Μανωλάς
Αρχιτέκτων Μηχανικός Μηχανικός Δομικών Έργων ΤΕ

Δαυίδ Διακοδημητρίου
Πολιτικός Μηχανικός

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη :

- 1)Τις διατάξεις του ΒΔ 14/19.1.1939 (ΦΕΚ 24 Α') «Περί κωδικοποίησης των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων»όπως έχει συμπληρωθεί αντικατασταθεί τροποποιηθεί και ισχύει
- 2)Το Π.Δ.131/6-6-01 (ΦΕΚ Α 113)«Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων στους Δήμους Ανω Σύρου, Ερμούπολης, Κέας,Κύθνου, Ποσειδωνίας και Σερίφου»
- 3)Τον Κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (απόφαση ΔΣ 70/30-4-2007/ έγκριση Δήμου Ερμούπολης απόφαση 165/11-6-2007)
- 4)Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α!/114/2006)«Ο ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ»
- 5)Το άρθρο 1 παράγραφο 29 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ &7Α!/07.06.2010)
« Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

6)Τις διατάξεις του Ν.4412/16 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

Αποφασίζει ομόφωνα

Α.Εγκρίνει την χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου “με αναθεώρηση” «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΦΟΙΝΙΚΑ» αναδόχου ERGOLAND ΕΠΕ κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως 11/12/2017, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Β. Σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν.3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Βρεττός Στέφανος

Βαμβακούσης Ιωάννης

Κανάκης Γεώργιος

Καρακατσάνης Γεώργιος

Παούρης Νικόλαος

Πρίντεζης Γουλιέλμος

Προκοπίου Φλώρα

Φίλιππα Ιωάννα