

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ  
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ : 2  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 59**

Στην Ερμούπολη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σήμερα 27/02/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σε νόμιμη απαρτία συγκροτημένο ύστερα από την αριθ. πρωτ.600/23-2-2018 πρόσκληση του Προέδρου Δημητρίου Κοσμά με παρουσία των :

Παρόντες

Βρεττός Στέφανος, Γκίζης Ιάκωβος Λιμενάρχης Σύρου, Κανάκης Γεώργιος, Καρακατσάνης Γεώργιος, Κοσμάς Δημήτριος, Μηλιός Γεώργιος, Παούρης Νικόλαος, Προκοπίου Φλώρα, Φίλιππα Ιωάννα

Απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν οι

Βασάλος Ιωάννης, Ζουλός Νικόλαος, Λαρεντζάκης Γεώργιος, Πρίντεζης Γουλιέλμος Σκιαδά Άννα, Χρυσολωράς Θεόδωρος

**ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΦΟΙΝΙΚΑ**

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. 527/21.02.2018 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι :

«ΘΕΜΑ : Χορήγηση 3<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Ανάπλαση προβλήτας Φοίνικα»

Η Υπηρεσία εισηγείται όπως δοθεί, 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Ανάπλαση προβλήτας Φοίνικα» **κατά εξήντα τέσσερις (64) ημερολογιακές ημέρες** δηλαδή από τις **12-12-2017 (λήξη περαίωσης 2ης παράτασης) έως και τις 13-2-2018 (ημερομηνία υπογραφής της 1<sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης του έργου)** και παρακαλούμε να γνωμοδοτήσετε σχετικά αφού λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα :

#### **Ι ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:**

- 1/ Προϋπολογισμός έργου 124.000,00 € (με ΦΠΑ 24%),
- 2/ Απόφαση Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου περί έγκρισης πρακτικών Δημοπρασίας κατακύρωσης σύμβασης έργου Ανάπλαση προβλήτας Φοίνικα Σύρου με αρ.39/2017 (ΑΔΑ : ΨΒΤΑΟΡΝ0-Ι65) και την με αρ.Πρωτ.23674/24-04-2017 απόφασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ : 7Ζ45ΟΡ1Ι-ΒΘΩ) περί επικύρωσης της νομιμότητας της με αρ.39/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Σ.,
- 3/ Ημ/νία υπογραφής Συμφωνητικού : 09-05-2017 (17ΣΥΜV000157699),
- 4/ Ανάδοχος : ERGOLAND Ε.Π.Ε.
- 5/ Ποσό Συμφωνητικού : 97.986,03 € (με ΦΠΑ 24% και μέση τεκμαρτή έκπτωση 21%),
- 6/ Συμβατική προθεσμία : Τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως 10-09-2017
- 7/ 1η Παράταση : Ένας (1) μήνας, ήτοι έως 10-10-2017
- 8/ 2<sup>η</sup> Παράταση : Δύο (2) μήνες, ήτοι έως 11-12-2017

**II ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ :**

Αντικείμενο της παρούσης εισήγησης είναι η χορήγησης 3ης παράτασης, συνολικής προθεσμίας για την περαίωση της εργολαβίας του θέματος κατά **εξήντα τέσσερις (64) ημερολογιακές ημέρες, από τις 12-12-2017** (λήξη περαίωσης 2ης παράτασης προθεσμίας) **έως και τις 13-2-2018, ημερομηνία υπογραφής της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.**

**III ΑΠΟΨΕΙΣ Δ/ΝΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

Η παράταση προθεσμίας για το έργο του θέματος, διέπεται από το άρθρο **147 παρ.8 του Ν.4412/2016.**

**Επειδή :**

- 1) η διαδικασία εγκρίσεων και γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ως προς την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου, ήταν χρονοβόρες
- 2) η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά σε καταστάσεις οι οποίες ήταν αδύνατο να προβλεφθούν κατά τη σύνταξη του χρονοδιαγράμματος

**Εισηγούμαστε**

να δοθεί στον ανάδοχο 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου “με αναθεώρηση” κατά εξήντα τέσσερις (64) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 13-2-2018, καθώς η καθυστέρηση του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Οι Επιβλέποντες Μηχανικοί

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  
Δ.Υ. Δ.Λ.Τ.Σ.

Ελεάνα Σαμουτζάκη Γεώργιος Μανωλάς  
Αρχιτέκτων Μηχανικός Μηχανικός Δομικών Έργων ΤΕ

Δαυίδ Διακοδημητρίου  
Πολιτικός Μηχανικός

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη :

- 1)Τις διατάξεις του ΒΔ 14/19.1.1939 (ΦΕΚ 24 Α΄) «Περί κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων»όπως έχει συμπληρωθεί αντικατασταθεί τροποποιηθεί και ισχύει
- 2)Το Π.Δ.131/6-6-01 (ΦΕΚ Α 113)«Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων στους Δήμους Ανω Σύρου, Ερμούπολης, Κέας,Κύθνου, Ποσειδωνίας και Σερίφου»
- 3)Τον Κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (απόφαση ΔΣ 70/30-4-2007/ έγκριση Δήμου Ερμούπολης απόφαση 165/11-6-2007)
- 4)Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α!/114/2006)«Ο ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ»
- 5)Το άρθρο 1 παράγραφο 29 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ &7Α!/07.06.2010)  
« Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- 6)Τις διατάξεις του Ν.4412/16 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

**Αποφασίζει ομόφωνα**

**Α.**Εγκρίνει την χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου “με αναθεώρηση” «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΦΟΙΝΙΚΑ» αναδόχου ERGOLAND ΕΠΕ κατά εξήντα τέσσερις (64) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως 13/2/2018, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

**Β.** Σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν.3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Βρεττός Στέφανος**

**Γκίζης Ιάκωβος**

**Κανάκης Γεώργιος**

**Καρακατσάνης Γεώργιος**

**Παούρης Νικόλαος**

**Προκοπίου Φλώρα**

**Φίλιππα Ιωάννα**