

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ : 2
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 58

Στην Ερμούπολη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σήμερα 27/02/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σε νόμιμη απαρτία συγκροτημένο ύστερα από την αριθ. πρωτ.600/23-2-2018 πρόσκληση του Προέδρου Δημητρίου Κοσμά με παρουσία των :

Παρόντες

Βρεττός Στέφανος, Γκίζης Ιάκωβος Λιμενάρχης Σύρου, Κανάκης Γεώργιος, Καρακατσάνης Γεώργιος, Κοσμάς Δημήτριος, Μηλιός Γεώργιος, Παούρης Νικόλαος, Προκοπίου Φλώρα, Φίλιππα Ιωάννα

Απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν οι

Βασάλος Ιωάννης, Ζουλός Νικόλαος, Λαρεντζάκης Γεώργιος, Πρίντζης Γουλιέλμος Σκιαδά Άννα, Χρυσολωράς Θεόδωρος

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για χωροταξική μελέτη στα πλαίσια εκπόνησης masterplan για τις λιμενικές εγκαταστάσεις στον κόλπο Αγ. Νικολάου ν. Κέας

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Συμβουλίου την από 23/02/2018 εισήγηση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι :

« ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

Ερμούπολη, 23/02/2018

ΜΕΛΕΤΗ: Χωροταξική μελέτη στα πλαίσια εκπόνησης master plan για τις λιμενικές εγκαταστάσεις στον κόλπο Αγίου Νικολάου ν.Κέας

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Παναγιώτου Μαριάνθη-Αρχιτέκτονας

ΘΕΜΑ : Εισήγηση Χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας της μελέτης «Χωροταξική μελέτη στα πλαίσια εκπόνησης master plan για τις λιμενικές εγκαταστάσεις στον κόλπο Αγίου Νικολάου ν.Κέας

Παρακαλούμε αφού λάβετε υπόψη τα παρακάτω να αποφασίσετε.

1. Ιστορικό

- α. Η ανάθεση έγινε με την υπ' αριθ. 184/2017 απόφαση του προέδρου ΔΛΤΣ
- β. Ημερομηνία συμφωνητικού 23/06/2017, ποσό 11.700,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
- γ. Συμβατική προθεσμία περαίωσης 12/10/2017

2. Αντικείμενο της εισήγησης

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης έως 23/05/2018, μετά από σχετική αίτηση του αναδόχου.

3. Αιτιολόγηση της εισαγωγής του θέματος στην προϊσταμένη αρχή

α. Η μελέτη διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ

β. Η αρμοδιότητα για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας ανήκει στο ΔΣ του ΔΛΤΣ ύστερα από γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

4. Απόψεις της διευθύνουσας υπηρεσίας

Μετά την από την 11-10-2017 αίτηση του αναδόχου, στην οποία επικαλείται ότι η διαφορά μεταξύ της εμφανιζόμενης στα σχέδια κατάστασης και της υφισταμένης, η υπηρεσία μας προέβη σε έλεγχο, κατά τον οποίο διαπίστωσε σφάλματα επί των τοπογραφικών διαγραμμάτων. Η υπηρεσία βρίσκεται στο στάδιο διόρθωσης των τοπογραφικών διαγραμμάτων, τα οποία αναμένεται να παραδοθούν στον ανάδοχο έως 30/04/2018 και ως εκ τούτου εισηγείται θετικά στη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης έως 23/05/2018.

Εισηγούμαστε

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Χωροταξική μελέτη στα πλαίσια εκπόνησης master plan για τις λιμενικές εγκαταστάσεις στον κόλπο Αγίου Νικολάου ν. Κέας» έως 23/05/2018, χωρίς την χορήγηση αναθεώρησης.

Ο Επιβλέπων

Ο Προϊστάμενος Δ.Υ.
Δ.Λ.Τ.Σ.

ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΑΥΙΔ ΔΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη :

1)Τις διατάξεις του ΒΔ 14/19.1.1939 (ΦΕΚ 24 Α΄) «Περί κωδικοποίησης των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων» όπως έχει συμπληρωθεί αντικατασταθεί τροποποιηθεί και ισχύει

2)Το Π.Δ.131/6-6-01 (ΦΕΚ Α 113)«Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων στους Δήμους Ανω Σύρου, Ερμούπολης, Κέας,Κύθνου, Ποσειδωνίας και Σερίφου»

3)Τον Κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (απόφαση ΔΣ 70/30-4-2007/ έγκριση Δήμου Ερμούπολης απόφαση 165/11-6-2007)

4)Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α!/114/2006)«Ο ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ»

5)Το άρθρο 1 παράγραφο 29 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ &7Α!/07.06.2010)

« Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

6)Τις διατάξεις του Ν.4412/16 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Χωροταξική μελέτη στα πλαίσια εκπόνησης master plan για τις λιμενικές εγκαταστάσεις στον κόλπο Αγίου Νικολάου ν. Κέας» αναδόχου Παναγιώτου Μαριάνθης Αρχιτέκτονα έως 23/05/2018, χωρίς

την χορήγηση αναθεώρησης, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Β. Σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν.3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Βρεττός Στέφανος

Γκίζης Ιάκωβος

Κανάκης Γεώργιος

Καρακατσάνης Γεώργιος

Παούρης Νικόλαος

Προκοπίου Φλώρα

Φίλιππα Ιωάννα