

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ : 4
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 127

Στην Ερμούπολη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σήμερα 25/04/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σε νόμιμη απαρτία συγκροτημένο ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1273 /24-4-2018 τηλεφωνική, λόγω του επείγοντος, πρόσκληση του Προέδρου του Δημητρίου Κοσμά με παρουσία των:

Παρόντες

Βρεττός Στέφανος, Γκίζης Ιάκωβος Λιμενάρχης Σύρου, Κανάκης Γεώργιος, Κοσμάς Δημήτριος, Μηλιός Γεώργιος, Παούρης Νικόλαος, Πρίντζης Γουλιέλμος, Σκιαδά Άννα, Φίλιππα Ιωάννα

Απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν οι

Βασάλος Ιωάννης, Ζουλός Νικόλαος, Λαρεντζάκης Γεώργιος, Προκοπίου Φλώρα, Χρυσολωράς Θεόδωρος

Πρίν την έναρξη της συνεδρίασης το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα για το επείγον της συνεδρίασης και την συζήτηση όλων των θεμάτων που αναφέρονται στην πρόσκληση, προκειμένου να εγκριθούν οι δαπάνες που αφορούν πολυετείς υποχρεώσεις και χρήζουν άμεσης προτεραιότητας και να ολοκληρωθούν τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου Βελτίωση Προβλήτας Ανεφοδιασμού και Δρόμου Πρόσβασης στην Περιοχή ΜΕΤΚΑ Λ. Ερμούπολης

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Συμβουλίου την απο 16/04/2018 εισήγηση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι :

«ΘΕΜΑ : Χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Βελτίωση Προβλήτας Ανεφοδιασμού και Δρόμου Πρόσβασης στην Περιοχή ΜΕΤΚΑ Λ. Ερμούπολης »

Θέτουμε υπόψη σας την με Α.Π. 1179/13-04-2018 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος με την οποία ζητά παράταση δύο (2) μηνών δηλαδή από τις 21-04-2018 (λήξη περαίωσης συμβατικού χρόνου) έως και τις 21-06-2018. Η Υπηρεσία εισηγείται για παράταση δύο (2) μηνών δηλαδή από τις 21-04-2018 (λήξη περαίωσης συμβατικού χρόνου) έως και τις 21-06-2018 και παρακαλούμε να γνωμοδοτήσετε σχετικά αφού λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Ι ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1/ Προϋπολογισμός έργου 124.000,00 € (με ΦΠΑ 24%)

2/ Απόφαση Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου περί έγκρισης πρακτικού Δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση Προβλήτας Ανεφοδιασμού και Δρόμου Πρόσβασης στην ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΚΑ Λ. Ερμούπολης» με αρ. 220/2017 (ΑΔΑ: ΨΕ14ΟΡΝ0-1ΤΡ) και την με αρ. Πρωτ. 70865/07-11-2017 απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ: 7ΚΜ8ΟΡ11-ΛΣ8) περί επικύρωσης της νομιμότητας της με αρ.220/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Σ.

3/ Ημ/νία υπογραφής Συμφωνητικού: 21-11-2017 (17ΣΥΜΝ002283865)

4/ Ανάδοχος : Γιάπρος Ιωάννης του Αθανασίου ΕΔΕ

5/ Ποσό Συμφωνητικού: 83.225,32 € (με ΦΠΑ 24% και μέση τεκμαρτή έκπτωση 33,12%)

6/ Συμβατική προθεσμία : Πέντε (5) μήνες.

II ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ :

Αντικείμενο της παρούσης εισήγησης είναι η χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας για την περαίωση της εργολαβίας του θέματος κατά δύο (2) μήνες, από τις 21-04-2018 (λήξη περαίωσης συμβατικού χρόνου) έως και τις 21-06-2018.

III ΑΠΟΦΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ :

Συγκεκριμένα ο ανάδοχος αιτείται να δοθεί παράταση δύο (2) μηνών δηλαδή μέχρι και τις 21-06-2018, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης (κυριότερο τμήμα της εργολαβίας) που λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας, της υγρασίας κλπ. δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν τους χειμερινούς μήνες. Άλλωστε οι εργασίες ασφαλτόστρωσης δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν σε συνθήκες κρύου και υγρασίας.

IV ΑΠΟΦΕΙΣ Δ/ΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η παράταση προθεσμίας για το έργο διέπεται από το άρθρο 147 παρ.8 του Ν.4412/2016 και επειδή: για τις εργασίες ασφαλτόστρωσης απαιτούνται καλές καιρικές συνθήκες, οι οποίες δεν εξασφαλίζονται τον χειμώνα (αυξημένη υγρασία και χαμηλές θερμοκρασίες) και η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου αλλά σε καταστάσεις οι οποίες δεν μπορούν να προβλεφθούν,

Εισηγούμαστε

να δοθεί στον ανάδοχο 1η παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης περαίωσης του έργου του θέματος "με αναθεώρηση" κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως τις 21-06-2018. Καθώς η παραπάνω καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Οι Επιβλέποντες Μηχανικοί
Προϊστάμενος

Γεώργιος Μανωλάς
Μηχανικός Δομικών Έργων ΤΕ

Ειρηνάιος Ζερβός
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός »

Ο Αναπληρωτής

Δ.Υ. Δ.Λ.Τ.Σ.

Δαυίδ Διακοδημητρίου
Πολιτικός Μηχανικός

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη :

1)Τις διατάξεις του ΒΔ 14/19.1.1939 (ΦΕΚ 24 Α') «Περί κωδικοποίησης των περι Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων»όπως έχει συμπληρωθεί αντικατασταθεί τροποποιηθεί και ισχύει

2)Το Π.Δ.131/6-6-01 (ΦΕΚ Α 113)«Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων στους Δήμους Ανω Σύρου, Ερμούπολης, Κέας,Κύθνου, Ποσειδωνίας και Σερίφου»

3)Τον Κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (απόφαση ΔΣ 70/30-4-2007/ έγκριση Δήμου Ερμούπολης απόφαση 165/11-6-2007)

- 4)Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α!/114/2006)«Ο ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ»
- 5)Το άρθρο 1 παράγραφο 29 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ &7Α!/07.06.2010)
« Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- 6)Τις διατάξεις του Ν.4412/16 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
- 7)Την από 16/04/2018 εισήγηση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Εγκρίνει την χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση Προβλήτας Ανεφοδιασμού και Δρόμου Πρόσβασης στην Περιοχή ΜΕΤΚΑ Λ. Ερμούπολης», αναδόχου ΓΙΑΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΔΕ, “με αναθεώρηση” κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως τις 21-06-2018, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.-

Β. Σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν.3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Βρεττός Στέφανος

Γκίζης Ιάκωβος

Κανάκης Γεώργιος

Παούρης Νικόλαος

Πρίντεζης Γουλιέλμος

Σκιαδά Άννα

Φίλιππα Ιωάννα