

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ : 5
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 154**

Στην Ερμούπολη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σήμερα 08/05/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σε νόμιμη απαρτία συγκροτημένο ύστερα από την αριθ. πρωτ.1409/4-5-2018 πρόσκληση του Προέδρου Δημητρίου Κοσμά με παρουσία των :

Παρόντες

Βακόνδιος Φραγκίσκος αναπληρωματικό μέλος του Πρίντεζη Γουλιέλμου, Βρεττός Στέφανος, Βαμβακούσης Ιωάννης Λιμενάρχης Σύρου, Κανάκης Γεώργιος, Κοσμάς Δημήτριος, Καρακατσάνης Γεώργιος, Μηλιός Γεώργιος, Παούρης Νικόλαος, Προκοπίου, Φλώρα, Φίλιππα Ιωάννα, Χρυσολωράς Θεόδωρος

Απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν οι

Βασάλος Ιωάννης, Ζουλός Νικόλαος, Λαρεντζάκης Γεώργιος, Σκιαδά Άννα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας έργου Κατασκευή σκιάστρου επιβατών λ.Κέας

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Συμβουλίου την από 27/4/2018 εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νουσας Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι :

ΘΕΜΑ : Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Κατασκευή σκιάστρου επιβατών λ. Κέας»

Θέτουμε υπόψη σας την με Α.Π. 1004/27-03-2018 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος με την οποία ζητά παράταση δύο (02) μηνών και παρακαλούμε να γνωμοδοτήσετε σχετικά αφού λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα :

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

1. Προϋπολογισμός έργου : 10.500,00 € (χωρίς ΦΠΑ 24%)
2. Ημερομηνία υπογραφής Συμφωνητικού : 28-11-2017 (17SYMV002317486)
3. Ανάδοχος : ERGOLAND ΕΠΕ
4. Ποσό Συμφωνητικού: 10.500,00 € (χωρίς ΦΠΑ 24%)
5. Συμβατική προθεσμία : Τέσσερις (4) μήνες.

II. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας για την περαίωση της εργολαβίας του θέματος δύο (02) μηνών, από τις 28-03-2018 (λήξη περαίωσης συμβατικού χρόνου) έως και τις 28-05-2018.

III. ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Συγκεκριμένα ο ανάδοχος αιτείται να δοθεί παράταση δύο (2) μηνών δηλαδή μέχρι και τις 28-05-2018, διότι υπήρξε σημαντική καθυστέρηση εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών σε συνδυασμό με τη θέση κατασκευής του έργου.

ΙV.ΑΠΟΨΕΙΣ Δ/ΝΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η παράταση προθεσμίας για το έργο διέπεται από το άρθρο 147 παρ.8 του Ν.4412/2016 και επειδή οι αιτιάσεις του αναδόχου κρίνονται εύλογες και η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου αλλά σε καταστάσεις οι οποίες δεν μπορούν να προβλεφθούν.

Εισηγούμαστε

να δοθεί στον ανάδοχο 1^η παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης περαίωσης του έργου του θέματος κατά δύο (2) μήνες ήτοι έως τις 28-05-2018. Καθώς η παραπάνω καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Σύρος 27/4/2018

Ο Επιβλέπων

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δ.Υ. Δ.Λ.Τ.Σ.

Ειρηναίος Ζερβός
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Δαυίδ Διακοδημητρίου
Πολιτικός Μηχανικός

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη :

- 1)Τις διατάξεις του ΒΔ 14/19.1.1939 (ΦΕΚ 24 Α') «Περί κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων» όπως έχει συμπληρωθεί αντικατασταθεί τροποποιηθεί και ισχύει
- 2)Το Π.Δ.131/6-6-01 (ΦΕΚ Α 113)«Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων στους Δήμους Ανω Σύρου, Ερμούπολης, Κέας,Κύθνου, Ποσειδωνίας και Σερίφου»
- 3)Τον Κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (απόφαση ΔΣ 70/30-4-2007/ έγκριση Δήμου Ερμούπολης απόφαση 165/11-6-2007)
- 4)Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α!/114/2006)«Ο ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ»
- 5)Το άρθρο 1 παράγραφο 29 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ &7Α!/07.06.2010)
« Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- 6)Τις διατάξεις του Ν.4412/16 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
- 7)Την από 27/4/2018 εισήγηση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Εγκρίνει την χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης περαίωσης του έργου «Κατασκευή σκιάστρου επιβατών λ. Κέας» αναδόχου ERGO-LAND Ε.Π.Ε. κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως τις 28/05/2018, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Β. Σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν.3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Βακόνδιος Φραγκίσκος

Βαμβακούσης Ιωάννης

Βρεττός Στέφανος

Κανάκης Γεώργιος

Καρακατσάνης Γεώργιος

Παούρης Νικόλαος

Προκοπίου Φλώρα

Φίλιππα Ιωάννα

Χρυσολωράς Θεόδωρος