

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 8
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 201

Στην Ερμούπολη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σήμερα 28/6/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σε νόμιμη απαρτία συγκροτημένο ύστερα από την αριθ. πρωτ. 2119 / 27-6-2018 τηλεφωνική λόγω του επείγοντος πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτηρίου Κοσμά με παρουσία των:

Παρόντες

Βαμβακούσης Ιωάννης Λιμενάρχης Σύρου, Βρεττός Στέφανος, Κανάκης Γεώργιος, Καρακατσάνης Γεώργιος, Κοσμάς Δημήτριος, Μηλιός Γεώργιος, Παούρης Νικόλαος, Πρίντεζης Γουλιέλμος, Προκοπίου Φλώρα, Φίλιππα Ιωάννα

Απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν οι

Βασάλος Ιωάννης, Ζουλός Νικόλαος, Λαρεντζάκης Γεώργιος, Σκιαδά Άννα, Χρυσολωράς Θεόδωρος

Πρίν την έναρξη της συνεδρίασης το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα για το επείγον της συνεδρίασης και την συζήτηση όλων των θεμάτων που αναφέρονται στην πρόσκληση, προκειμένου να εγκριθούν οι δαπάνες που αφορούν οικονομικές υποχρεώσεις και χρήζουν άμεσης προτεραιότητας, να ολοκληρωθεί το έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη και να προχωρήσουν οι διοικητικές διαδικασίες για την διεκπεραίωση θεμάτων, ενόψει της τουριστικής περιόδου και για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Βελτίωση Προβλήτας Ανεφοδιασμού και Δρόμου Πρόσβασης στην Περιοχή ΜΕΤΚΑ Λ. Ερμούπολης»

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Συμβουλίου την από 11/6/2018 εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νουσας Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι :

ΘΕΜΑ : Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Βελτίωση Προβλήτας Ανεφοδιασμού και Δρόμου Πρόσβασης στην Περιοχή ΜΕΤΚΑ Λ. Ερμούπολης»

Θέτουμε υπόψη σας την με Α.Π. 1852/08-06-2018 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος με την οποία ζητά παράταση δύο (2) μηνών δηλαδή από τις 21-06-2018 (λήξη περαίωσης 1^{ης} παράτασης) έως και τις 21-08-2018. Η Υπηρεσία εισηγείται για παράταση ενός (1) μήνα δηλαδή από τις 21-06-2018 (λήξη περαίωσης 1^{ης} παράτασης εργασιών) έως

και τις 21-07-2018 και παρακαλούμε να γνωμοδοτήσετε σχετικά αφού λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα :

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

- 1/ Προϋπολογισμός έργου : 124.000,00 € (με ΦΠΑ 24%)
- 2/ Απόφαση Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου περί έγκρισης πρακτικού Δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση Προβλήτας Ανεφοδιασμού και Δρόμου Πρόσβασης στην Περιοχή ΜΕΤΚΑ Λ.Ερμούπολης» με αρ.220/2017 (ΑΔΑ: ΨΕ14ΟΡΝ0-1ΤΡ) και την με αρ. Πρωτ. 70865/07-11-2017 απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου(ΑΔΑ: 7ΚΜ8ΟΡ1Ι-ΛΣ8) περί επικύρωσης της νομιμότητας με αρ.220/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Σ.
- 3/ Ημερομηνία υπογραφής Συμφωνητικού : 21-11-2017 (17ΣΥΜΝ002283865)
- 4/ Ανάδοχος : Γιάπρος Ιωάννης του Αθανασίου ΕΔΕ
- 5/ Ποσό Συμφωνητικού: 83.225,32 € (με ΦΠΑ 24% και μέση τεκμαρτή έκπτωση 33,12%)
- 6/ Συμβατική προθεσμία : Πέντε (5) μήνες
- 7/ Έγκριση με την με αρ.127/2018 Απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Σ. παράτασης δύο (2) μηνών από 21-04-2018 έως και τις 21-06-2018, για την εκτέλεση εργασιών ασφαλτόστρωσης του έργου του θέματος με καλές καιρικές συνθήκες.

II. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσης εισήγησης είναι η χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας για την περαίωση της εργολαβίας του θέματος κατά ένα (1) μήνα, από τις 21-06-2018 (λήξη περαίωσης 1^{ης} παράτασης) έως και τις 21-07-2018.

III. ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Συγκεκριμένα ο ανάδοχος αιτείται να δοθεί παράταση δύο (2) μηνών δηλαδή μέχρι και τις 21-08-2018, προκειμένου να εγκριθεί ο 1^{ος} Α.Π.Ε. από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και έπειτα από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Σ. Στη συνέχεια θα πρέπει να εκτελεστούν οι εργασίες του 1^{ου} Α.Π.Ε.

IV. ΑΠΟΨΕΙΣ Δ/ΝΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η παράταση προθεσμίας για το έργο διέπεται από το άρθρο 147 παρ.8 του Ν.4412/2016 και επειδή : για την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και έπειτα από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Σ. και επειδή στη συνέχεια θα πρέπει να εκτελεστούν οι εργασίες του 1^{ου} Α.Π.Ε. Επίσης η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου αλλά σε καταστάσεις οι οποίες δεν μπορούν να προβλεφθούν και οφείλονται σε διαδικαστικά της Υπηρεσίας,

Εισηγούμαστε

να δοθεί στον ανάδοχο 2^η παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης περαίωσης του έργου του θέματος ενός (1) μήνα, ήτοι από 21-06-2018 έως και τις 21-07-2018. Καθώς η παραπάνω καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Οι Επιβλέποντες Μηχανικοί

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Δ.Υ. Δ.Λ.Τ.Σ.

Γεώργιος Μανωλάς

Δαυίδ Διακοδημητρίου

Μηχανικός Δομικών Έργων ΤΕ

Πολιτικός Μηχανικός

Ειρηναίος Ζερβός

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη :

1)Τις διατάξεις του ΒΔ 14/19.1.1939 (ΦΕΚ 24 Α΄) «Περί κωδικοποίησης των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων» όπως έχει συμπληρωθεί αντικατασταθεί τροποποιηθεί και ισχύει

2)Το Π.Δ.131/6-6-01 (ΦΕΚ Α 113)«Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν.Κυκλάδων στους Δήμους Ανω Σύρου, Ερμούπολης, Κέας,Κύθνου, Ποσειδωνίας και Σερίφου»

3)Τον Κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (απόφαση ΔΣ 70/30-4-2007/ έγκριση Δήμου Ερμούπολης απόφαση 165/11-6-2007)

4)Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α!/114/2006)«Ο ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ»

5)Το άρθρο 1 παράγραφο 29 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ &7Α!/07.06.2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

6)Τις διατάξεις του Ν.4412/16 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

7)Την από 28/5/2018 εισήγηση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Εγκρίνει την χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης περαίωσης του έργου «Βελτίωση Προβλήτας Ανεφοδιασμού και Δρόμου Πρόσβασης στην Περιοχή ΜΕΤΚΑ Λ. Ερμούπολης» αναδόχου ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑΠΡΟΥ ΕΔΕ κατά ένα (1) μήνα, ήτοι από 21-06-2018 έως και τις 21-07-2018, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Β. Σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν.3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Βαμβακούσης Ιωάννης

Βρεττός Στέφανος

Κανάκης Γεώργιος

Καρακατσάνης Γεώργιος

Παούρης Νικόλαος

Πρίντεζης Γουλιέλμος

Προκοπίου Φλώρα

Φίλιππα Ιωάννα