

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 13
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 209

Στην Ερμούπολη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σήμερα 11/10/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σε νόμιμη απαρτία συγκροτημένο ύστερα από την αριθ. πρωτ. 2718 / 6/10/2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημητρίου Κοσμά με παρουσία των:

Παρόντες

Βακόνδιος Φραγκίσκος αναπληρωματικό μέλος του Πρίντζη Γουλιέλμου, Βρεττός Στέφανος, Κανάκης Γεώργιος, Καρακατσάνης Γεώργιος, Κοσμάς Δημήτριος, Μηλιός Γεώργιος, Προκοπίου Φλώρα, Φίλιππα Ιωάννα

Απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν οι :

Βασάλος Ιωάννης, Γκίζης Ιάκωβος Λιμενάρχης Σύρου, Ζουλός Νικόλαος, Λαρεντζάκης Γεώργιος, Παούρης Νικόλαος, Σκιαδά Άννα, Χρυσολωράς Θεόδωρος

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου Ανάπλαση προβλήτας Φοίνικα

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. 2418/08.09.2017 εισήγηση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι :

ΘΕΜΑ : Χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Ανάπλαση προβλήτας Φοίνικα»

Θέτουμε υπόψη σας την με Α.Π.2418/04-09-2017 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος με την οποία ζητά 1^η παράταση Σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών δηλαδή από τις 09-09-2017 (λήξη περαιώσεως συμβατικού χρόνου) έως και τις 24-10-2017. **Η Υπηρεσία εισηγείται παράταση Τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών δηλαδή από τις 09-09-2017 (λήξη περαιώσεως συμβατικού χρόνου) έως και τις 09-10-2017** και παρακαλούμε να γνωμοδοτήσετε σχετικά αφού λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα :

Ι ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

- 1/ Προϋπολογισμός έργου **124.000,00 €** (με ΦΠΑ 24%),
- 2/ Απόφαση Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου περί έγκρισης πρακτικών Δημοπρασίας κατακύρωσης σύμβασης έργου Ανάπλαση προβλήτας Φοίνικα Σύρου με **αρ.39/2017 (ΑΔΑ : ΨΒΤΑΟΡΝ0-Ι65)** και την με αρ.Πρωτ.23674/24-04-2017 απόφασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (**ΑΔΑ : 7Ζ45ΟΡ1Ι-ΒΘΩ**) περί επικύρωσης της νομιμότητας της με **αρ.39/2017** απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Σ.,
- 3/ Ημ/νία υπογραφής Συμφωνητικού : 09-05-2017 (**17SYMV000157699**),
- 4/ Ανάδοχος : ERGOLAND Ε.Π.Ε.
- 5/ Ποσό Συμφωνητικού : **97.986,03 €** (με ΦΠΑ 24% και μέση τεκμαρτή έκπτωση 21%),
- 6/ Συμβατική προθεσμία : **Τέσσερις (4) μήνες**

ΙΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ :

Αντικείμενο της παρούσης εισήγησης είναι η χορήγησης 1^{ης} παράτασης, συνολικής προθεσμίας για την περαίωση της εργολαβίας του θέματος **τριάντα (30) ημερολογιακών**

ημερών, από τις 09-09-2017 (λήξη περαίωσης συμβατικού χρόνου) έως και τις 10/10/2017.

III ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ :

Οι λόγοι που επικαλείται προκειμένου να του χορηγηθεί 1^η παράταση είναι ότι:
 σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα οι εργασίες των εκσκαφών, των καθαιρέσεων και των σκυροδεμάτων που αποτελούν το 90% του έργου προβλέπονταν να εκτελεστούν το χρονικό διάστημα των τριών καλοκαιρινών μηνών (Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο). Επειδή όμως
 α) το εργοτάξιο δεν μπόρεσε να αναπτυχθεί με απογευματινή εργασία κλπ. όπως θα επιβάλλονταν από το πολύ σφιχτό χρονοδιάγραμμα κυρίως για λόγους σεβασμού των παραθεριστών καθώς και των επαγγελματιών του τουρισμού.
 β) Κατά το χρονικό διάστημα από τις 8 έως και τις 24 Αυγούστου οι μονάδες παραγωγής σκυροδέματος παρέμειναν κλειστές με συνέπεια να μην μπορούν να εκτελεστούν και οι υπόλοιπες εργασίες (επιστρώσεις κλπ) οι οποίες προϋπέθεταν την περαίωση των σκυροδεμάτων.
 γ) Μεγάλο χρονικό διάστημα του Αυγούστου δεν ήταν δυνατή η μεταφορά υλικών με τα πλοία. Παρακαλούμε όπως εγκριθεί παράταση χρονοδιαγράμματος κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες για να ολοκληρωθούν πλήρως οι εργασίες.

IV ΑΠΟΨΕΙΣ Δ/ΝΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η παράταση προθεσμίας για το έργο του θέματος, διέπεται από το άρθρο **147 παρ.8 του Ν.4412/2016.**

Επειδή :

- 1) η Υπηρεσία λόγω του καύσωνα έδωσε εντολή στον Ανάδοχο να διακόψει τις εργασίες σκυροδέτησης από τις 28/6/2017 και για επτά ημέρες
- 2) κατά το χρονικό διάστημα από 8/8/2017 έως και τις 24/8/2017 (δεκαέξι ημέρες), οι μονάδες παραγωγής σκυροδέματος παρέμειναν κλειστές
- 3) για χρονικό διάστημα μίας εβδομάδας από 12/8/2017 έως 19/8/2017 (επτά ημέρες) δεν ήταν δυνατή η μεταφορά υλικών με τα πλοία λόγω θερινών διακοπών,
- 4) η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά σε καταστάσεις οι οποίες ήταν αδύνατο να προβλεφθούν κατά τη σύνταξη του χρονοδιαγράμματος

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

να δοθεί στον ανάδοχο 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου "με αναθεώρηση" κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 10-10-2017, καθώς η καθυστέρηση του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Οι Επιβλέποντες Μηχανικοί

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δ.Υ. Δ.Λ.Τ.Σ.

Ελεάνα Σαμουτζάκη Γεώργιος Μανωλάς
Αρχιτέκτων Μηχανικός Μηχανικός Δομικών Έργων ΤΕ

Δαυίδ Διακοδημητρίου
Πολιτικός Μηχανικός

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη :

- 1)Τις διατάξεις του ΒΔ 14/19.1.1939 (ΦΕΚ 24 Α') «Περί κωδικοποίησης των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων»όπως έχει συμπληρωθεί αντικατασταθεί τροποποιηθεί και ισχύει
- 2)Το Π.Δ.131/6-6-01 (ΦΕΚ Α 113)«Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων στους Δήμους Ανω Σύρου, Ερμούπολης, Κέας,Κύθνου, Ποσειδωνίας και Σερίφου»
- 3)Τον Κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (απόφαση ΔΣ 70/30-4-2007/ έγκριση Δήμου Ερμούπολης απόφαση 165/11-6-2007)
- 4)Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α!/114/2006)«Ο ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ»

5) Το άρθρο 1 παράγραφο 29 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ &7Α!/07.06.2010)

« Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

6) Τις διατάξεις του Ν.4412/16 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Εγκρίνει την χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου “με αναθεώρηση” «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΦΟΙΝΙΚΑ» αναδόχου ERGOLAND ΕΠΕ έως 10/10/2017, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Β. Σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν.3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Βακόνδιος Φραγκίσκος

Βρεττός Στέφανος

Κανάκης Γεώργιος

Καρακατσάνης Γεώργιος

Προκοπίου Φλώρα

Φίλιππα Ιωάννα