

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 5
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ : 60

Στην Κέα και στην αίθουσα του Ιστορικού Δημαρχείου στην Ιουλίδα σήμερα 16/3/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σε νόμιμη απαρτία συγκροτημένο ύστερα από την αριθ. πρωτ. 607 / 10/3/2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημητρίου Κοσμά με παρουσία των:

Παρόντες

Βακόνδιος Φραγκίσκος, Βρεττός Στέφανος, Ζουλός Νικόλαος, Κανάκης Γεώργιος, Κοσμάς Δημήτριος, Λαρεντζάκης Γεώργιος, Μηλιός Γεώργιος, Παούρης Νικόλαος, Προκοπίου Φλώρα, Φίλιππα Ιωάννα, Χρυσολωράς Θεόδωρος

Απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν οι

Βασάλος Ιωάννης, Γκίζης Ιάκωβος Λ/ρχης Σύρου, Καρακατσάνης Γεώργιος, Σκιαδά Άννα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: Χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας του έργου
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Λ.ΣΕΡΙΦΟΥ

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Συμβουλίου την απο 10/03/2017 εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νουσας Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι :

Θέτουμε υπόψη σας την από 08/03/2017 αίτηση του αναδόχου και παρακαλούμε αφού λάβετε υπόψη τα παρακάτω να αποφασίσετε.

1. Ιστορικό

- α. Προϋπολογισμός έργου 116.000,00 € με το ΦΠΑ
- β. Ημερομηνία δημοπράτησης 18-10-2016
- γ. Η ανάθεση έγινε με την υπ' αριθμ. 346/16 απόφαση του ΔΣ του ΔΛΤΣ
- δ. Ημερομηνία συμφωνητικού 12/12/2016, ποσό 63.687,58 € με το ΦΠΑ
- ε. Συμβατική προθεσμία περαίωσης 3 ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του συμφωνητικού.

2. Αντικείμενο της εισήγησης

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 26/05/2017, μετά από σχετική αίτηση του αναδόχου

3. Αιτιολόγηση της εισαγωγής του θέματος στην προϊσταμένη αρχή

- α. Το έργο διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
- β. Η αρμοδιότητα για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας ανήκει στο Δ.Σ του ΔΛΤΣ ύστερα από γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

4. Απόψεις της διευθύνουσας υπηρεσίας

Μετά την από την 08-03-2017 αίτηση του αναδόχου, στην οποία επικαλείται το μεγάλο χρόνο παράδοσης των απαιτούμενων ιστών και φωτιστικών σωμάτων του έργου (είδη προς εισαγωγή, προγραμματισμένος χρόνος παράδοσης από το εργοστάσιο στην Ιταλία την

16/05/2017) και προτείνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 26/05/2017, η υπηρεσία εισηγείται θετικά.

Εισηγούμεστε

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Λ. ΣΕΡΙΦΟΥ» έως 26/05/2017, χωρίς την χορήγηση αναθεώρησης.

Ο Επιβλέπων

ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο Προϊστάμενος Δ.Υ.

Δ.Λ.Τ.Σ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη :

- 1)Τις διατάξεις του ΒΔ 14/19.1.1939 (ΦΕΚ 24 Α') «Περί κωδικοποίησης των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων»όπως έχει συμπληρωθεί αντικατασταθεί τροποποιηθεί και ισχύει
- 2)Το Π.Δ.131/6-6-01 (ΦΕΚ Α 113)«Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων στους Δήμους Ανω Σύρου, Ερμούπολης, Κέα,Κύθνου, Ποσειδωνίας και Σερίφου»
- 3)Τον Κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (απόφαση ΔΣ 70/30-4-2007/ έγκριση Δήμου Ερμούπολης απόφαση 165/11-6-2007)
- 4)Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α!/114/2006)«Ο ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ»
- 5)Το άρθρο 1 παράγραφο 29 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ &7Α!/07.06.2010)
« Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- 6)Τις διατάξεις του Ν.4412/16 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
- 7)Την αριθ.35/2017 (ΑΔΑ: 7Τ7ΡΟΡΝ0-Ζ5Η) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου που αφορά την έγκριση πραγματοποίησης συνεδρίασης στη Κέα

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας του έργου«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Λ.ΣΕΡΙΦΟΥ» αναδόχου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΜΝΑΤΟΥ ΕΔΕ έως 26/05/2017, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Βακόνδιος Φραγκίσκος

Βρεττός Στέφανος

Ζουλός Νικόλαος

Κανάκης Γεώργιος

Λαρεντζάκης Γεώργιος

Παούρης Νικόλαος

Προκοπίου Φλώρα

Φίλιππα Ιωάννα

Χρυσολωράς Θεόδωρος