

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ**

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 19
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 356**

Στην Ερμούπολη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σήμερα 16/12/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σε νόμιμη απαρτία συγκροτημένο ύστερα από την αριθ. πρωτ.3938 / 12/12/2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημητρίου Κοσμά με παρουσία των:

Παρόντες

Βακόνδιος Φραγκίσκος, Γκίζης Ιάκωβος Λ/ρχης Σύρου, Ευαγγέλου Ιωάννης αναπληρωτής του Στέφανου Βρεττού, Κανάκης Γεώργιος, Κοσμάς Δημήτριος, Μηλιός Γεώργιος, Παούρης Νικόλαος, Προκοπίου Φλώρα, Φίλιππα Ιωάννα

Απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν οι κ.κ:

Βασάλος Ιωάννης, Ζουλός Νικόλαος, Καρακατσάνης Γεώργιος, Λαρεντζάκης Γεώργιος, Σκιαδά Άννα, Χρυσολωράς Θεόδωρος

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: Χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας του έργου Επισκευή υφάλου τμήματος κρηπιδότοιχου λιμένα Κορησσίας ν.Κέας

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Συμβουλίου την απο 08/12/2016 εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νουσας Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι :

ΘΕΜΑ : Εισήγηση Χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας του έργου «Επισκευή υφάλου τμήματος κρηπιδότοιχου λιμένα Κορησσίας ν.Κέας»

Θέτουμε υπόψη σας την από 02/12/2016 αίτηση του αναδόχου και παρακαλούμε αφού λάβετε υπόψη τα παρακάτω να αποφασίσετε.

1. Ιστορικό του έργου

- α. Προϋπολογισμός έργου 9.251,00 € με το ΦΠΑ
- β. Η ανάθεση έγινε με την υπ' αριθμ. 181/2016 απόφαση του ΔΣ του ΔΛΤΣ
- β. Ημερομηνία συμφωνητικού 04/11/2016, ποσό 9.251,00 € με το ΦΠΑ
- γ. Συμβατική προθεσμία περαίωσης 60 ημέρες

2. Αντικείμενο της εισήγησης

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η έγκριση παράτασης των εργασιών έως 04/03/2017

3. Αιτιολόγηση της εισαγωγής του θέματος στην προϊσταμένη αρχή

α. Το έργο διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3669/08

β. Η αρμοδιότητα για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ύστερα από γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

4.Απόψεις της διευθύνουσας υπηρεσίας

Έχοντας υπόψη την από 02/12/2016 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά την παράταση των εργασιών, χωρίς υπαιτιότητα του, και λαμβάνοντας υπόψη τις καιρικές συνθήκες, τις αργίες της Χριστουγεννιάτικης περιόδου και τις υπολοιπούμενες εργασίες, αλλά και τις προϋποθέσεις του νόμου.

Εισηγούμαστε

Την χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας του έργου «Επισκευή υφάλου τμήματος κρηπιδότοιχου λιμένα Κορησσίας ν.Κέας» μέχρι 04/03/2017, χωρίς την χορήγηση αναθεώρησης.

Ο Επιβλέπων

Ο Προϊστάμενος Δ.Υ.

Δ.Λ.Τ.Σ.

ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη :

- 1)Τις διατάξεις του ΒΔ 14/19.1.1939 (ΦΕΚ 24 Α') «Περί κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων»όπως έχει συμπληρωθεί αντικατασταθεί τροποποιηθεί και ισχύει
- 2)Το Π.Δ.131/6-6-01 (ΦΕΚ Α 113)«Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων στους Δήμους Ανω Σύρου, Ερμούπολης, Κέας,Κύθνου, Ποσειδωνίας και Σερίφου»
- 3)Τον Κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (απόφαση ΔΣ 70/30-4-2007/ έγκριση Δήμου Ερμούπολης απόφαση 165/11-6-2007)
- 4)Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α!/114/2006)«Ο ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ»
- 5)Το άρθρο 1 παράγραφο 29 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ &7Α!/07.06.2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- 6)Τις διατάξεις του Ν.3669/08
- 7)Την παρ.7 του άρθρου 6 του Ν.3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α'/24.5.2004)
- 8)Την ΥΑ με Αριθ.ΔΙΑΔΠ/Α/7841/05 (ΦΕΚ 539 Β'/21-4-05)

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας του έργου «Επισκευή υφάλου τμήματος κρηπιδότοιχου λιμένα Κορησσίας ν.Κέας» αναδόχου ΖΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΔΕ έως 04/03/2017 χωρίς την χορήγηση αναθεώρησης, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Βακόνδιος Φραγκίσκος

Γκίζης Ιάκωβος

Ευαγγέλου Ιωάννης

Κανάκης Γεώργιος

Παούρης Νικόλαος

Προκοπίου Φλώρα

Φίλιππα Ιωάννα