

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ**  
**ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ : 2**  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 60**

Στην Ερμούπολη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σήμερα 27/02/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σε νόμιμη απαρτία συγκροτημένο ύστερα από την αριθ. πρωτ.600/23-2-2018 πρόσκληση του Προέδρου Δημητρίου Κοσμά με παρουσία των :

Παρόντες

Βρεττός Στέφανος, Γκίζης Ιάκωβος Λιμενάρχης Σύρου, Κανάκης Γεώργιος, Καρακατσάνης Γεώργιος, Κοσμάς Δημήτριος, Μηλιός Γεώργιος, Παούρης Νικόλαος, Προκοπίου Φλώρα, Φίλιππα Ιωάννα

Απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν οι

Βασάλος Ιωάννης, Ζουλός Νικόλαος, Λαρεντζάκης Γεώργιος, Πρίντεζης Γουλιέλμος Σκιαδά Άννα, Χρυσολωράς Θεόδωρος

**ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ Συμπληρωματικής Σύμβασης έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΦΟΙΝΙΚΑ**

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Συμβουλίου την αριθ.πρωτ.602/23.2.2018 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τ.Υ. Δ.Λ.Τ.Σ. στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι:

«ΘΕΜΑ : Έγκριση του 2<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ και του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ της Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου Ανάπλαση προβλήτας Φοίνικα

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. του έργου του θέματος συνοδευόμενο από την αιτιολογική του έκθεση, ο οποίος συντάχθηκε για να καλυφθούν δαπάνες από προμετρητικά σφάλματα της μελέτης, καθώς και η δαπάνη μιας νέας εργασίας, η οποία είναι απαραίτητη για την αρτιότητα και τη λειτουργικότητα του έργου. Επιπλέον ο 2ος ΑΠΕ, δεν επιφέρει ουδεμία μεταβολή ως προς τον εγκεκριμένο 1ο ΑΠΕ του έργου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 2ο ΑΠΕ, γίνεται χρήση των απρόβλεπτων δαπανών για:

1. αύξηση της ποσότητας του σκυροδέματος C 12/15 λόγω σφάλματος της προμέτρησης
2. διάστρωση του σκυροδέματος της υπόβασης και διαμόρφωσης της τελικής επιφάνειά του, εργασία απαραίτητη για την λειτουργικότητα και την αρτιότητα του έργου, για την οποία συντάσσεται η νέα τιμή (2<sup>ο</sup> ΠΚΤ/ΝΤ1), Σύμφωνα με την περίπτωση α της παραγράφου 3 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, η δαπάνη για τις ανωτέρω εργασίες καλύπτεται από το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος σε επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου, σύμφωνα με τις παρ.1 & 3 του άρθρου 156 του Ν.4412/16 και **εισηγούμαστε** την έγκριση :

1. του 2ου ΠΚΤΜΝΕ
2. του 2ου Α.Π.Ε. του έργου “Ανάπλαση προβλήτα Φοίνικα”

Οι Επιβλέποντες Μηχανικοί

Ο Αναπληρωτής  
Προϊστάμενος  
Δ.Υ. Δ.Λ.Τ.Σ.

Ελεάνα Σαμουτζάκη Γεώργιος Μανωλάς  
Αρχιτέκτων Μηχανικός Μηχανικός Δομικών Έργων ΤΕ

Δαυίδ Διακοδημητρίου  
Πολιτικός Μηχανικός

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη :

- 1)Τις διατάξεις του ΒΔ 14/19.1.1939 (ΦΕΚ 24 Α΄) «Περί κωδικοποίησης των περι Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων»όπως έχει συμπληρωθεί αντικατασταθεί τροποποιηθεί και ισχύει
- 2)Το Π.Δ.131/6-6-01 (ΦΕΚ Α 113)«Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων στους Δήμους Ανω Σύρου, Ερμούπολης, Κέας,Κύθνου, Ποσειδωνίας και Σερίφου»
- 3)Τον Κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (απόφαση ΔΣ 70/30-4-2007/ έγκριση Δήμου Ερμούπολης απόφαση 165/11-6-2007)
- 4)Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α!/114/2006)«Ο ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ»
- 5)Το άρθρο 1 παράγραφο 29 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ &7Α!/07.06.2010)  
« Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- 6)Τις διατάξεις του Ν.4412/16 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

**Α.** Εγκρίνει το 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ και το 2<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Ανάπλαση προβλήτας Φοίνικα» αναδόχου ERGO-LAND Ε.Π.Ε. καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, όπως αυτά έχουν υπογραφεί και θεωρηθεί αρμοδίως και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

**Β.** Σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν.3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Βρεττός Στέφανος**

**Γκίζης Ιάκωβος**

**Κανάκης Γεώργιος**

**Καρακατσάνης Γεώργιος**

**Παούρης Νικόλαος**

**Προκοπίου Φλώρα**

**Φίλιππα Ιωάννα**