

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ : 4
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 126**

Στην Ερμούπολη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σήμερα 25/04/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σε νόμιμη απαρτία συγκροτημένο ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1273 /24-4-2018 τηλεφωνική λόγω του επείγοντος πρόσκληση του Προέδρου του Δημητρίου Κοσμά με παρουσία των:

Παρόντες

Βρεττός Στέφανος, Γκίζης Ιάκωβος, Λιμενάρχης Σύρου, Κανάκης Γεώργιος, Κοσμάς Δημήτριος, Μηλιός Γεώργιος, Παούρης Νικόλαος, Πρίντζης Γουλιέλμος, Σκιαδά Άννα, Φίλιππα Ιωάννα

Απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν οι

Βασάλος Ιωάννης, Ζουλός Νικόλαος, Καρακατσάνης Γεώργιος, Λαρεντζάκης Γεώργιος, Προκοίου Φλώρα, Χρυσολωράς Θεόδωρος

Πρίν την έναρξη της συνεδρίασης το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα για το επείγον της συνεδρίασης και την συζήτηση όλων των θεμάτων που αναφέρονται στην πρόσκληση, προκειμένου να εγκριθούν οι δαπάνες που αφορούν πολυετείς υποχρεώσεις και χρήζουν άμεσης προτεραιότητας και να ολοκληρωθούν τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας έργου Εργασίες επισκευής ράμπας ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών αλιευτικού καταφυγίου Ποσειδωνίας

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Συμβουλίου την απο 03/04/2018 εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νουσας Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι :

ΘΕΜΑ : Εισήγηση Χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας του έργου «Εργασίες επισκευής ράμπας ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών αλιευτικού καταφυγίου Ποσειδωνίας»

Θέτουμε υπόψη σας τον από 03/4/2018 θεωρημένο από Δ.Υ. 1ο ΑΠΕ και παρακαλούμε αφού λάβετε υπόψη τα παρακάτω να αποφασίσετε.

1. Ιστορικό

α. Προϋπολογισμός έργου 3.365,36 € με το ΦΠΑ

β. Η ανάθεση έγινε με την υπ' αριθ. 319/2017 απόφαση προέδρου του ΔΛΤΣ

γ. Ημερομηνία συμφωνητικού 12/01/2018, ποσό 2.714,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

δ. Συμβατική προθεσμία περαίωσης ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ από την υπογραφή του συμφωνητικού.

2. Αντικείμενο της εισήγησης

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 11/05/2018.

3. Αιτιολόγηση της εισαγωγής του θέματος στην προϊσταμένη αρχή

- α. Το έργο διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
- β. Η αρμοδιότητα για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας ανήκει στο Δ.Σ του ΔΛΤΣ ύστερα από γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

4. Απόψεις της διευθύνουσας υπηρεσίας

Για την πραγματοποίηση των εργασιών που περιλαμβάνονται στον από 03/4/2018 θεωρημένο από Δ.Υ. 1^ο ΑΠΕ, προτείνεται η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 11/05/2018, η υπηρεσία εισηγείται θετικά.

Εισηγούμεστε

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εργασίες επισκευής ράμπας ανέλκυσης και καθέλκυσης αλιευτικού καταφυγίου Ποσειδωνίας» έως 11/05/2018, χωρίς την χορήγηση αναθεώρησης.

Η Επιβλέπουσα

Ο Προϊστάμενος Δ.Υ.
Δ.Λ.Τ.Σ.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΕΙΒΑΔΑΡΑ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΑΥΙΔ ΔΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη :

- 1)Τις διατάξεις του ΒΔ 14/19.1.1939 (ΦΕΚ 24 Α') «Περί κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων»όπως έχει συμπληρωθεί αντικατασταθεί τροποποιηθεί και ισχύει
- 2)Το Π.Δ.131/6-6-01 (ΦΕΚ Α 113)«Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων στους Δήμους Ανω Σύρου, Ερμούπολης, Κέας,Κύθνου, Ποσειδωνίας και Σερίφου»
- 3)Τον Κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (απόφαση ΔΣ 70/30-4-2007/ έγκριση Δήμου Ερμούπολης απόφαση 165/11-6-2007)
- 4)Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α!/114/2006)«Ο ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ»
- 5)Το άρθρο 1 παράγραφο 29 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ &7Α!/07.06.2010)
« Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- 6)Τις διατάξεις του Ν.4412/16 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
- 7)Την από 03/04/2018 εισήγηση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου ««Εργασίες επισκευής ράμπας ανέλκυσης και καθέλκυσης αλιευτικού καταφυγίου Ποσειδωνίας» αναδόχου ERGO-LAND Ε.Π.Ε. έως 11/05/2018, χωρίς την χορήγηση αναθεώρησης.

Β. Σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν.3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Βρεττός Στέφανος

Γκίζης Ιάκωβος

Κανάκης Γεώργιος

Παούρης Νικόλαος

Πρίντεζης Γουλιέλμος

Σκιαδά Άννα

Φίλιππα Ιωάννα